

## Zeit-Schiene | Zwischenlösungen zeitlich problematisch

Jahr	Maßnahmen	Maßnahmen flankierend (parallel, Schritt zuvor/Schritt danach)
2017	Vergabe Voruntersuchung System und Wirtschaftlichkeit Regionalstadtbahn Heilbronn - Marbach	Örtliche Grundsatzbeschlüsse Kommunen
2018/19	Vergabe Standardisierte Bewertung, Konkretisierung des Systems Regionalstadtbahn (Tram-Train), Ausschluss nicht geeigneter Systeme und Trassierungsparameter	Vorgespräche Verkehrsministerium wegen möglicher Förderung
2020	Ausarbeitung Bahn-Bus-Konzept, Verknüpfungspunkte, Neukonzeption Busnetz, Haltestellenanlagen	Orientierung der Anliegergemeinden auf konkrete Trassenführung
2021	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	Konkrete Abstimmung der Planung mit regional Beteiligten (Betreiberschaft, Verkehrsverbund etc.) sowie mit Land
2022	Beginn Planfeststellungsverfahren	Vorbereitung Förderantrag
2023	Stellung eines Förderantrages bei den Zuschussgebern (GVFG)	Vorbereitende Planung seitens der Kommunen (Einzelflächenplanung, Leitungsvorverlegung etc.)
2024	Projektvereinbarung (Kommunen, weitere Projektpartner)	Ausführungsplanung
2025	Bewilligung Förderantrag	Planfeststellungsbescheid
2026	Grundsatzentscheid der Kommunen zur Bauausführung	Vorwegmaßnahmen (Kreuzungsvereinbarungen, Bestandsaufnahmen etc.)
2027	Ausschreibung und Vergabe	Vorabbaumaßnahmen (Wegeverlegung etc.)
Ab 2027	Bauausführung	
2030	Eröffnung	